附件 3

公路工程交工验收证书

交工验收时间：　　合同段交工验收证书第　　号

工程名称：义马市河口道路改建工程	合同段名称及编号：
项目法人：	设计单位：义马市规划建筑设计有限责任公司
施工单位：河南省雅星建设工程有限公司	监理单位：河南铭心工程监理咨询有限公司义马项目监理部

本合同段主要工程量：

主干道：1730m2，毛石挡土墙 97.4 米，停车场 2328.4m2，塑木护栏 237.4m，人行道 189.92m2，路缘石 240m，回填土 8588m3，树六移植 1500 棵，其他设计及清单工程量。

本合同段价款	原合同	262.5 万元	实际	
本合同段工期	原合同	90 天	实际	192 天

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件）

1、工程质量达到设计和规范要求，达到合格标准

2、工期因疫情和当地关系等原因未能按期完成，其他均按照合同约定完成施工任务

3、遗留问题：停车场南侧护坡草坪种植后生长状况不太好，因天气原因现在补种不易成活，要求交工后在适当时间补种齐全

（施工单位的意见）

我单位承建的义马市河口道路改建工程，已按合同约定完成施工任务，质量合格，具备交工验收条件。

施工单位法人代表或授权人（签字）王邦坤　单位盖章

2023年 9月 22日

（合同段监理单位对有关问题的意见）

达到交工条件

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

2023年9月22日

（设计单位的意见）

基本达到设计要求，同意竣工验收。

设计单位法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

2023年9月22日

（项目法人的意见）

同意

项目法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

2023年9月22日

（注：表中内容较多时，可用附件。）

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件 4

公路工程交工验收报告

一	工程名称	义马市河口道路改建工程
二	工程地点及 主要控制点	地点：义马市河口村
三	建设依据	招标文件及设计图纸
四	技术标准与 主要指标	技术标准：《公路沥青路面施工技术规范》JTGF40-2004 主要指标：车行道宽度 7m，设计时速 20 公里/小时，路面使用年限 10 年，设防烈度 6 度。
五	建设规模 及性质	建设规模：道路总长度 247.136m，路宽 7m， 合同总 262.5 万元。性质为改扩建工程。
六	开工日期	2022 年 10 月 20 日
	完工日期	2023 年 5 月 2 日
七	批准概算	262.5 万元
八	工程建设 主要内容	挡土墙、沥青混凝土路面、停车场、护栏、人行道、路缘石、树木移植等
九	实际征用土 地数（亩）	3.96 亩
十	建设项目工程 质量交工验收 结论	合格
十一	存在问题 处理措施	停车场南侧回填土形成的护坡因连续下雨造成局部滑脱，已进行回填压实处理，处理后符合要求
十二	附件	1. 公路工程交工验收合同段工程质量评分一览表 2. 公路工程交工验收证书（见附件 3）

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

公路工程交工验收合同段工程质量评分一览表

项目名称：义马市河口道路改建工程

施工合同段号	实得分	监理合同段号	设计合同段号	备注
	88			
…				
工程项目质量评分		88		

计算：　　复核：　　年　月　日

义马项目监理部