公路验收表

项目名称：三门峡市陕州区2023年第二批农村公路路网改善工程（李阳完至草庙）

①加宽1m，18cm厚C25混凝土基层，全长980m；合计980m²。

②挖除路塑土方体积，合计为2986m³。

③铺筑5cm厚沥青混凝土（AC-16C），宽5.5m，长980m，合计5390m²。

④热沥青同步碎石封层（粘层油）面积，同上为5390m²。

⑤培土路肩宽0.5m，厚0.23m，长980m，两侧合计980×2×0.5×0.23=225.4m³。

⑥路面病害处理，坑槽、泥陷部分，挖除原水泥混凝土路面（18cm厚），回补18cm厚C25水泥混凝土合计1150m²。

建设单位：三门峡市陕州区交通运输局 411222007462	设计单位：三门峡市黄土高地公路勘察设计有限公司 411282000256
监理单位：河南省工程管理咨询有限公司 4101090209564	施工单位：河南省康达公路建设有限公司 4112220002055