评 标 结 果

项目编号：沈财竞谈-2024-10

项目名称：沈丘县卫生健康委员会方舱医院拆除及移交运输项目

沈丘县卫生健康委员会方舱医院拆除及移交运输项目，经评标小组认真评审，评标结果如下：

一、河南锦鸿建设工程有限公司 1347000.00元

二、河南昱博建设工程有限公司 1347700.00元

三、河南丹群建筑工程有限公司 1348050.00元

四、河南高通建筑工程有限公司 1348200.00元

专家评委签字：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：沈丘县方舱医院拆除项目　　标段：沈丘县方医院拆除项目　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1130743.19	
1.1	围墙拆除	115390.59	
1.2	医废暂存室	10921.98	
1.3	标准隔离单元1~20#楼	808794	
1.4	医护工作准备区及卫生通过区21#楼	89209.15	
1.5	医护工作准备区及卫生通过区22#楼	92237.47	
1.6	变压器及地下电缆拆除	14190	
2	措施项目	11694.6	
2.1	其中：安全文明施工费	11694.6	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目	80000	—
3.1	其中：1）暂列金额	80000	—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	14497.99	—
4.1	定额规费	14497.99	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	1236935.78	
6	增值税	111324.22	—
7	含税工程造价合计	1348260	
投标报价合计=1+2+3+4+6		1,348,260.00	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

住房和城乡建设造价员专用章
李国庆
证书编号：2301100100197415
住房和城乡建设岗位培训中心制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沈丘县方舱医院拆除项目　　标段：沈丘县方医院拆除项目　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		围墙拆除					115390.59	
1	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1.构件名称:预制混凝土围墙	m	1162	92.03	106938.86	
2	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:拆除废渣 2.运距:自行考虑	m3	390.02	21.67	8451.73	
		分部小计					115390.59	
		医废暂存室					10921.98	
1	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	1.构件名称:条形基础	m3	13.07	125.04	1634.27	
2	011611002001	钢柱拆除	1.构件名称:GZ1、GZ2	t	0.428	375.27	160.62	
3	011611001001	钢梁拆除	1.构件名称:钢屋架、梁、拉杆	t	6.02	491.78	2960.52	
4	011609002001	隔断隔墙拆除	1.拆除隔墙的骨架种类:夹芯板	m2	289.34	8.37	2421.78	
5	011607001001	屋面拆除	1.刚性层厚度:屋面夹芯板	m2	166.75	20.06	3345.01	
6	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:拆除废渣 2.运距:自行考虑	m3	18.44	21.68	399.78	
		分部小计					10921.98	
		标准隔离单元1~20#楼					808794	
1	031004012001	活动板房移装	1.材质、规格:6*3*2.9m高 2.组装形式:夹芯板 3.空调拆除800	套	882	917	808794	
		分部小计					808794	
		医护工作准备区及卫生通过区21#楼					89209.15	
1	01B001	钢结构房屋拆除	1.地面、基础、屋面、空调、基水管、墙板控制扬尘，废渣、废弃材料清理归堆	m2	2268.82	36	81659.52	
2	010103002004	余方弃置	1.废弃料品种:拆除废渣 2.运距:自行考虑	m3	348.28	21.68	7549.63	
		分部小计					89209.15	
本页小计							1024315.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

住房和城乡建设造价员专用章
李国庆
证书编号：230110010019741S
住房和城乡建设岗位培训中心制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沈丘县方舱医院拆除项目　　标段：沈丘县方医院拆除项目　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		医护工作准备区及卫生通过区22#楼					92237.47	
1	01B002	钢结构房屋拆除	1.地面、基础、屋面、空调、热水器、墙板控制扬尘，废渣、废弃材料清理归堆	m2	2352.44	36	84687.84	
2	010103002005	余方弃置	1.废弃料品种:拆除废渣 2.运距:自行考虑	m3	348.23	21.68	7549.63	
		分部小计					92237.47	
		变压器及地下电缆拆除					14190	
1	01B003	变压器拆除	1.1000kv箱式变压器2台。 2.800kv箱式变压器2台。 3.环网柜1台	台	5	2838	14190	
		分部小计					14190	
		措施项目						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：沈丘县方舱医院拆除项目　　标段：沈丘县方医院拆除项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		11694.6			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

暂列金额明细表

工程名称：沈丘县方舱医院拆除项目　　标段：沈丘县方医院拆除项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	地下电缆拆除及配电柜	项	80000	电缆及配电柜拆除
	合计		80000	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

规费、税金项目计价表

工程名称：沈丘县方舱医院拆除项目　　标段：沈丘县方医院拆除项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	14497.99		14497.99
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	14497.99		14497.99
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	1236935.78	9	111324.22
					125822.21

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：　　表—13

住房和城乡建设造价员专用章
李国庆
证书编号：2301100100197415
住房和城乡建设岗位培训中心制

二次 报价表：

报价一览表

项目名称：沈丘县卫生健康委员会方舱医院拆除及移交运输项目 项目编号： 沈财竞谈-2024-10	
报 价	
合 计	¥：（小写）1347200.00元 （大写）人民币壹佰叁拾肆万柒仟贰佰贰拾壹元贰角零分整

投标单位全称：（盖章） 河南锦鸿建设工程有限公司

全权代表：（签字） 刘艳芳

2024年 07 月 04 日

报价应是本项目的全部费用，包括人工费、材料费、机械费、其他费用、管理费、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等等所有交付使用前的全部费用。