周口市城乡一体化示范区社会事务管理局（教育事务）泰和幼儿园室内、室外附属工程及乾和幼儿园室内外装修工程项目采购3包

标后监督报告

河南宏垒质量检测有限公司

2023年07月25日

周口市城乡一体化示范区社会事务管理局（教育事务）泰和幼儿园室内、室外附属工程及乾和幼儿园室内外装修工程项目采购3包项目监督报告

受周口市城乡一体化示范区财政局的委托，我公司组织有关技术人员对周口市城乡一体化示范区社会事务管理局（教育事务）泰和幼儿园室内、室外附属工程及乾和幼儿园室内外装修工程项目采购3包项目工程项目施工质量进行监督验收，具体情况如下：

一、验收目的：

周口市城乡一体化示范区社会事务管理局（教育事务）泰和幼儿园室内、室外附属工程及乾和幼儿园室内外装修工程项目采购3包项目是否符合施工图设计文件、相关标准、规范及有关技术文件的要求进行质量验收，并出具书面监督报告。

二、验收依据

2.1 委托人与质量监督验收机构签订的《周口市城乡一体化示范区财政局标后聘请第三方机构监督项目合同》；

2.2 设计施工图纸及变更等有关资料；

2.3《城市绿化工程施工及验收规范》（J/8-9）；

2.4 中华人民共和国国家标准 CJJ 82-2012《园林绿化工程施工及验收规范》DB/T 212-2009；

2.5 中华人民共和国国家标准 GB 50203-2011《砌体结构工程施工质量验收规范》

2.6 中华人民共和国国家标准 GB 50268-2008《给排水管道工程施工及验收规范》；

2.7 中华人民共和国国家标准 GB 50300—2013《建筑工程施工质量验收统一标准》相配套的其他有关施工质量验收规范；

2.8《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2018

2.9《建筑电器施工质量验收规范》GB50303-2015；

2.10 验收人对委托人代表和有关人员的询问笔录；在场人员（即委托人代表和有关人员）签字认可的勘验笔录；

三、工程概况

1、工程名称：周口市城乡一体化示范区社会事务管理局（教育事务）泰和幼儿园室内、室外附属工程及乾和幼儿园室内外装修工程项目采购 3 包

2、工程地点：周口市城乡一体化示范区

3、建设单位：周口市城乡一体化示范区社会事务管理局

4、设计单位：河南超凡装饰设计工程有限公司

5、施工单位：成都安泰如建设工程有限公司

6、设计情况

本工程部分为周口市城乡一体化示范区社会事务管理局（教育事务）泰和幼儿园室内、室外附属工程及乾和幼儿园室内外装修工程项目采购 3 包装饰装修工程内容：室外绿化；室外地面及附属工程；室外绿化用水；室外地面；防水工程；给水工程；电气工程；

地面装饰；墙面装饰；天棚装饰；其他装饰工程；钢质花饰主大门；金属扶手、栏杆；雨污水盖板；旗台；金属旗杆；金属栏杆；

四、现场监督验收项目

（1）现场实体检测符合图纸设计要求及验收标准要求，评定为合格；具体项目如下表所示：

项目名称	材料名称	材料规格型号	单位	数量
室外绿化	整理绿化用地	整理绿化地	m2	86
	栽植灌木	1.种类:红叶石楠球 2.冠丛高:100cm 3.养护期:一年	株	8
	栽植灌木	1.种类:金边黄杨球 2.冠丛高:100cm 3.养护期:一年	株	7
	栽植色带	1.苗木、花卉种类:金边黄杨 2.株高或蓬径:60cm 3.单位面积株数:36株以内 4.养护期:一年	m2	36
	栽植色带	1.苗木、花卉种类:红叶石楠 2.株高或蓬径:50cm 3.单位面积株数:36株以内 4.养护期:一年	m2	33
	铺种草皮	1.草皮种类:麦冬 2.铺种方式:种草根 36棵/㎡ 3.养护期:一年	m2	17
地库出口	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2.墙体类型:200厚外墙	m3	8.91
	矩形柱	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.含模板	m3	1.02
	构造柱	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.含模板	m3	0.15
	矩形梁	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.含模板	m3	0.06

	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含模板	m3	0.14
	150 高混凝土门槛	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.06
	有梁板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含模板	m3	3.17
	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10 以内 三级钢	t	0.312
	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10~Φ20	t	0.59
	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊	个	18
	植筋	1. 连接方式:柱筋与原剪力墙钢筋连接	个	24
	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:钢质防盗门 2. 门框或扇外围尺寸:1200*2100mm	m2	2.52
	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:断桥铝合金窗 1500*900mm	m2	1.35
	散水、坡道	1. 12YJ9-1 P95-2	m2	10.86
	屋面及卷材防水	1. 12YJ1 屋 105-2F1-50B1	m2	12.96
	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:塑料(PVC)100 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:塑料落水口、落水斗	m	6
	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 做法:12YJ1-内墙 3C	m2	54
	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 做法:12YJ1-外墙 6C	m2	61
	墙面喷刷涂料	1. 12YJ1-涂 304 2. 喷刷涂料部位:内墙面	m2	54
	墙面喷刷涂料	1. 12YJ1-涂 304 2. 喷刷涂料部位:外墙面	m2	61
	天棚喷刷涂料	1. 12YJ1-涂 304 2. 喷刷涂料部位:大棚	m2	16
	玻璃雨篷	1. 玻璃雨篷:玻璃雨篷	m2	3.12
室外地面及附属工程	室外地面	1. 基层:素土夯实+100mmC25 混凝土 2. 面层材料品种、规格:悬浮地板 34*34*1.6cm	m2	1500
	石材地面	1. 拆除原台阶基础 2. 找平层厚度、砂浆配合比:防水砂浆+热镀锌电焊网	m2	25

		3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600 石材		
	安砌侧(平、缘）石	1. 材料品种、规格:花岗岩 1000*300*100mm 2. 基础、垫层：材料品种、厚度:100 厚 C15 混凝土	m	90
	钢质花饰主大门	1. 门代号及洞口尺寸:主入口大门 2. 门框或扇外围尺寸:4800*2920mm 3. 门框、扇材质:方钢管	m2	14.02
	不锈钢次入口门	1. 门代号及洞口尺寸:次入口大门 2. 门框或扇外围尺寸:2400*2200mm；4500*2200mm 3. 门框、扇材质:滑轨推拉门	m2	15.18
	原围墙栏杆拆除	1. 栏杆(板）的高度:1850mm+350mm 砖砌体 2. 栏杆、栏板种类:不锈钢管+砖砌体	m	2.8
	矩形柱	1. 名称:次入口门柱 400*400 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含模板、钢筋	m3	0.74
	垫层	1. 混凝土种类:柱混凝土垫层 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.14
	挖基坑土方及回填	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	1.37
	旗台	1. 工程部位:旗台 2. 250mm 厚混凝土 3. 贴结合层厚度、材料种类:30 厚 1:3 水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色:18mm 厚中国红花岗岩 5. 其他:见图纸	个	1
	金属旗杆	1. 12m 钢管旗杆（不含电动设施） 2. 圆形杆顶配套电动设施由专业厂家二次设计安装	套	1
	金属栏杆	升旗台不锈钢栏杆(含不锈钢柱、不锈钢球、不锈钢铰链及不锈钢管法兰护罩、预埋钢板）	m	5.4
室外雨水	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:100 厚中粗砂 2. 材质及规格:HDPE 管 DN200 3. 连接形式:胶圈接口 4. 铺设深度:1m 以内	m	39.8
	雨水口	图集 06MS201-8 P6、53	座	13
室外绿化用水	挖沟槽土方	1. 挖填土方 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:0.5m	m3	22.3
	塑料管	1. 安装部位:室外	m	89.2

		2.介质:绿化用水 3.材质、规格:De25 4.连接形式:热熔连接		
	倒流防止器	1.型号、规格:DN50 2.包含水表、闸阀与止回阀 3.安装在阀门井内	套	1
	螺纹阀门	1.类型:绿化取水阀 2.规格、压力等级:DN25	个	3
	砌筑井	阀门井	座	1
给水	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水-PPR 冷水 3.材质、规格:De25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、水冲洗	m	392.27
	大便器	1.材质:成品坐式大便器 2.规格、类型:坐式 3.2:详见图纸设计说明	组	64
	小便器	1.材质:挂式小便器 2.其他说明：详见图纸设计说明	组	13
	洗脸盆	1.材质:台式洗脸盆 2.其他说明：详见图纸设计说明	组	33
	其他成品卫生器具	1.材质:成品拖布池 2.其他说明:详见图纸设计说明	组	10
电气	荧光灯	1. 名称: 300*600 嵌装 LED 面板灯 2. 型号: LED/36W/4000K	套	118.000
	装饰灯	1. 名称: 暗装筒灯 2. 型号: LED/1*12W/3500K/开Φ75	套	298.000
	荧光灯	1. 名称: 卫生间 300*300LED 面板灯盘 2. 型号: 220V 36W	套	48.000
	普通灯具	1. 名称: 吸顶灯 2. 型号: 220V 36W 3. 类型: 荧光灯	套	18.000
	装饰灯	1.名称:造型灯	套	27
	医疗专用灯	1. 名称: 紫外线杀菌灯(垂线吊装) 2. 型号: 220V 36W	套	104.000
	风扇	1.名称:300*600 嵌装换气扇	台	24
	装饰灯	1.名称:暗藏 LED 软灯带 2.规格:LED/6W/m	m	365.1
	照明开关	1. 名称: 单联单控暗开关	个	22.000
	照明开关	1. 名称: 双联单控暗开关	个	31.000

	照明开关	1. 名称：三联单控暗开关	个	34.000
	照明开关	1. 名称：单联双控暗开关	个	11.000
	插座	1. 名称：五孔插座	个	39.000
	配管	1. 材质:DPC 2. 规格：20	m	1358.380
	配线	1. 规格：WDZB4	m	1755.860
	配线	1. 规格：WDZB2.5	m	6489.630
	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:86 线盒	个	774
厨房电气	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水-PPR 冷水 3.材质、规格:De25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、水冲洗	m	37.88
	插座	1. 名称：五孔插座	个	15.000
	插座	1.名称:单相三孔插座 2.规格:16A	个	3.000
	配管	1. 材质:DPC 2. 规格：20	m	154.720
	配线	1. 规格：WDZB6	m	507.050
地面装饰	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:20 厚 1:3 水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600 防滑地砖	m2	138.9
	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:20 厚 1:3 水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:300*300 防滑地砖	m2	174.55
	块料零星项目	1.贴结合层厚度、材料种类:20 厚 1:3 水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:300*900 防滑玻化砖	m2	5.94
	橡胶板楼地面	1.3mm 厚塑胶地板 2.专用胶粘贴层 3.1mm 厚自流平界面剂一遍 4.30-50mm 厚水泥砂浆找平	m2	1692.9
	木地板	1.实木复合地板 2.具体规格做法详见图纸设计及相关规范	m2	103.08

	橡胶板楼梯面层	1. PVC 塑胶地板踏步饰面 2. 3~5 厚自流坪 3. 30 厚水泥砂浆粉刷找平加护角筋	m2	48.36
	木质踢脚线	1. 80mm 高成品实木踢脚线 2. 部位：一二三层除卫生间、厨房外房间	m2	55.65
墙面装饰	块料墙面	1. 粘接层:20 厚 1:3 水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600 墙砖	m2	914.48
	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:欧松板板报墙	m2	23.42
	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:实木饰面板	m2	13.65
	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:格栅护墙板	m2	15.96
	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:石膏板抽缝 10mm（乳胶漆饰面）	m2	37.15
	成品定制实木造型柜体	1. 成品定制实木造型柜体 厚度 280mm，20mm 实木边框 2. 具体做法详见图纸设计	m2	20.6
	成品定制图案造型	教室成品定制太阳、云朵、雪花、动物造型等	项	1
	抹灰面油漆	1. 乳胶漆饰面 2. 二遍专用腻子找平 3. 10 厚水泥砂浆粉刷层 4. 界面剂一道	m2	2429.23
	抹灰面油漆	1. 墙面刷黑板漆 2. 具体做法详见图纸设计	m2	6.4
	木质装饰线	1. 40mm 成品实木装饰线	m	400.75
	木质装饰线	1. 50mm 成品实木装饰线	m	39
	木质装饰线	1. 60mm 成品实木装饰线	m	38.4
	金属装饰线	1. 部位:厨房阳角 2. 线条材料品种、规格、颜色:不锈钢护角	m	25.5
	塑料装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:100mm 宽*50mm 厚成品软质橡胶防撞带 2. 具体位置、做法详见图纸设计	m	70
	塑料装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:40mm*40mm*9 厚成品软质橡胶护角防撞条 2. 具体位置、做法详见图纸设计	m	244.8
天棚装饰	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50 系列轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:600*600 矿棉吸音板	m2	809.97
	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:铝合金吊顶专用龙骨 2. 面层材料品种、规格:600*600 铝扣板	m2	147.05

	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金吊顶专用龙骨 2.面层材料品种、规格:300*300 铝扣板	m2	174.58
	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:50 系列轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:9.5 厚石膏板(饰面刷乳胶漆) 3.跌级处:15 厚阻燃板+15 厚饰面板	m2	889.6
	抹灰面油漆	1.原顶面刷乳胶漆 2.具体位置、做法详见图纸设计	m2	47.87
	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 2.部位:梯段底部天棚	m2	55.61
	窗帘盒	窗帘盒: 1.基层:15 厚阻燃板 2.面层:9.5 厚石膏板(饰面刷乳胶漆)	m	123.4
防水工程	楼(地)面涂膜防水	部位:有水房间(单间面积>8 ㎡)地面 1.10 厚 1:3 水泥砂浆保护层 2.聚合物水泥基(JS)防水涂料两遍 3.30 厚 C20 细石混凝土找平层	m2	182.52
	楼(地)面涂膜防水	部位:有水房间(单间面积≤8 ㎡)地面 1.10 厚 1:3 水泥砂浆保护层 2.聚合物水泥基(JS)防水涂料两遍 3.30 厚 C20 细石混凝土找平层	m2	130.93
	墙面涂膜防水	部位:厨房及卫生间 1、聚合物水泥基(JS)防水涂料两遍,四周高 1800mm	m2	609.65
其他装饰	厨房低柜	1.公共卫生间浴室柜,宽 600mm 2.具体做法详见图纸设计	m	5.5
	厨房低柜	1.教室卫生间浴室柜,宽 450mm 2.具体做法详见图纸设计	m	16.8
	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:木质浴厕隔断	m2	22.24
	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:木质浴厕隔断(带安全抓杆)	m2	64.82
	硬木靠墙扶手	1.扶手材料种类、规格:实木楼梯靠墙扶手 2.具体规格做法详见图纸设计	m	60.8
	金属扶手、栏杆、栏板	1.楼梯间不锈钢栏杆扶手 2.具体规格做法详见图纸设计	m	35.2
	金属扶手、栏杆、栏板	1.二、三层教室不锈钢护窗栏杆 600mm 高 2.具体位置、规格做法详见图纸设计	m	44
	卫生间扶手	1.卫生间坐便器安全抓杆 2.具体材质、规格做法详见图纸设计	个	2
	镜面玻璃	1.卫生间成品镜子 2.具体规格做法详见图纸设计	m2	6.69

门窗工程	木质门	1.门代号及洞口尺寸:室内门 2.品种、厚度:成品实木复合烤漆门 3.含门套、门锁及配套五金	m2	147.06
	金属格栅窗	1.一层教室不锈钢防盗窗 2.具体位置、规格做法详见图纸设计	m2	54.87
	成品木门窗套	1.成品实木套线 2.部位：垭口套线 3.具体规格做法详见图纸设计	m	34.8
	成品木门窗套	1.成品实木套线 2.部位：窗口套线 3.具体规格做法详见图纸设计	m	658.75
项目名称	材料名称	材料规格型号	单位	数量
室外绿化	整理绿化用地	整理绿化地	m2	86
	栽植灌木	1.种类:红叶石楠球 2.冠丛高:100cm 3.养护期:一年	株	8
	栽植灌木	1.种类:金边黄杨球 2.冠丛高:100cm 3.养护期:一年	株	7
	栽植色带	1.苗木、花卉种类:金边黄杨 2.株高或蓬径:60cm 3.单位面积株数:36株以内 4.养护期:一年	m2	36
	栽植色带	1.苗木、花卉种类:红叶石楠 2.株高或蓬径:50cm 3.单位面积株数:36株以内 4.养护期:一年	m2	33
	铺种草皮	1.草皮种类:麦冬 2.铺种方式:种草根 36棵/m² 3.养护期:一年	m2	17
地库出口	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2.墙体类型:200厚外墙	m3	8.91
	矩形柱	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.含模板	m3	1.02
	构造柱	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.含模板	m3	0.15
	矩形梁	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.含模板	m3	0.06

	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含模板	m3	0.14
	150 高混凝土门槛	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.06
	有梁板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含模板	m3	3.17
	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10 以内 三级钢	t	0.312
	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10~Φ20	t	0.59
	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊	个	18
	植筋	1. 连接方式:柱筋与原剪力墙钢筋连接	个	24
	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:钢质防盗门 2. 门框或扇外围尺寸:1200*2100mm	m2	2.52
	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:断桥铝合金窗 1500*900mm	m2	1.35
	散水、坡道	1. 12YJ9-1 P95-2	m2	10.86
	屋面及卷材防水	1. 12YJ1 屋 105-2F1-50B1	m2	12.96
	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:塑料(PVC)100 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:塑料落水口、落水斗	m	6
	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 做法:12YJ1-内墙 3C	m2	54
	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 做法:12YJ1-外墙 6C	m2	61
	墙面喷刷涂料	1. 12YJ1-涂 304 2. 喷刷涂料部位:内墙面	m2	54
	墙面喷刷涂料	1. 12YJ1-涂 304 2. 喷刷涂料部位:外墙面	m2	61
	天棚喷刷涂料	1. 12YJ1-涂 304 2. 喷刷涂料部位:大棚	m2	16
	玻璃雨篷	1. 玻璃雨篷:玻璃雨篷	m2	3.12
室外地面及附属工程	室外地面	1. 基层:素土夯实+100mmC25 混凝土 2. 面层材料品种、规格:悬浮地板 34*34*1.6cm	m2	1500
	石材地面	1. 拆除原台阶基础 2. 找平层厚度、砂浆配合比:防水砂浆+热镀锌电焊网	m2	25

		3.面层材料品种、规格、颜色:300*600 石材		
	安砌侧(平、缘）石	1.材料品种、规格:花岗岩 1000*300*100mm 2.基础、垫层：材料品种、厚度:100 厚 C15 混凝土	m	90
	钢质花饰主大门	1.门代号及洞口尺寸:主入口大门 2.门框或扇外围尺寸:4800*2920mm 3.门框、扇材质:方钢管	m2	14.02
	不锈钢次入口门	1.门代号及洞口尺寸:次入口大门 2.门框或扇外围尺寸:2400*2200mm;4500*2200mm 3.门框、扇材质:滑轨推拉门	m2	15.18
	原围墙栏杆拆除	1.栏杆(板）的高度:1850mm+350mm 砖砌体 2.栏杆、栏板种类:不锈钢管+砖砌体	m	2.8
	矩形柱	1.名称:次入口门柱 400*400 2.混凝土强度等级:C30 3.含模板、钢筋	m3	0.74
	垫层	1.混凝土种类:柱混凝土垫层 2.混凝土强度等级:C15	m3	0.14
	挖基坑土方及回填	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	1.37
	旗台	1.工程部位:旗台 2.250mm 厚混凝土 3.贴结合层厚度、材料种类:30 厚 1:3 水泥砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色:18mm 厚中国红花岗岩 5.其他:见图纸	个	1
	金属旗杆	1.12m 钢管旗杆（不含电动设施） 2.圆形杆顶配套电动设施由专业厂家二次设计安装	套	1
	金属栏杆	升旗台不锈钢栏杆(含不锈钢柱、不锈钢球、不锈钢铰链及不锈钢管法兰护罩、预埋钢板）	m	5.4
室外雨水	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:100 厚中粗砂 2.材质及规格:HDPE 管 DN200 3.连接形式:胶圈接口 4.铺设深度:1m 以内	m	39.8
	雨水口	图集 06MS201-8 P6、53	座	13
室外绿化用水	挖沟槽土方	1.挖填土方 2.土壤类别:一、二类土 3.挖土深度:0.5m	m3	22.3
	塑料管	1.安装部位:室外	m	89.2

		2.介质:绿化用水 3.材质、规格:De25 4.连接形式:热熔连接		
	倒流防止器	1.型号、规格:DN50 2.包含水表、闸阀与止回阀 3.安装在阀门井内	套	1
	螺纹阀门	1.类型:绿化取水阀 2.规格、压力等级:DN25	个	3
	砌筑井	阀门井	座	1
给水	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水-PPR 冷水 3.材质、规格:De25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、水冲洗	m	392.27
	大便器	1.材质:成品坐式大便器 2.规格、类型:坐式 3.2:详见图纸设计说明	组	64
	小便器	1.材质:挂式小便器 2.其他说明：详见图纸设计说明	组	13
	洗脸盆	1.材质:台式洗脸盆 2.其他说明：详见图纸设计说明	组	33
	其他成品卫生器具	1.材质:成品拖布池 2.其他说明:详见图纸设计说明	组	10
电气	荧光灯	1. 名称：300*600 嵌装 LED 面板灯 2. 型号：LED/36W/4000K	套	118.000
	装饰灯	1. 名称：暗装筒灯 2. 型号：LED/1*12W/3500K/开Φ75	套	298.000
	荧光灯	1. 名称：卫生间 300*300LED 面板灯盘 2. 型号：220V 36W	套	48.000
	普通灯具	1. 名称：吸顶灯 2. 型号：220V 36W 3. 类型：荧光灯	套	18.000
	装饰灯	1.名称:造型灯	套	27
	医疗专用灯	1. 名称：紫外线杀菌灯(垂线吊装) 2. 型号：220V 36W	套	104.000
	风扇	1.名称:300*600 嵌装换气扇	台	24
	装饰灯	1.名称:暗藏 LED 软灯带 2.规格:LED/6W/m	m	365.1
	照明开关	1. 名称：单联单控暗开关	个	22.000
	照明开关	1. 名称：双联单控暗开关	个	31.000

	照明开关	1. 名称：三联单控暗开关	个	34.000
	照明开关	1. 名称：单联双控暗开关	个	11.000
	插座	1. 名称：五孔插座	个	39.000
	配管	1. 材质:DPC 2. 规格：20	m	1358.380
	配线	1. 规格：WDZB4	m	1755.860
	配线	1. 规格：WDZB2.5	m	6489.630
	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:86 线盒	个	774
厨房电气	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水-PPR 冷水 3.材质、规格:De25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、水冲洗	m	37.88
	插座	1. 名称：五孔插座	个	15.000
	插座	1.名称:单相三孔插座 2.规格:16A	个	3.000
	配管	1. 材质:DPC 2. 规格：20	m	154.720
	配线	1. 规格：WDZB6	m	507.050
地面装饰	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:20 厚 1:3 水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600 防滑地砖	m2	138.9
	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:20 厚 1:3 水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:300*300 防滑地砖	m2	174.55
	块料零星项目	1.贴结合层厚度、材料种类:20 厚 1:3 水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:300*900 防滑玻化砖	m2	5.94
	橡胶板楼地面	1.3mm 厚塑胶地板 2.专用胶粘贴层 3.1mm 厚自流平界面剂一遍 4.30-50mm 厚水泥砂浆找平	m2	1692.9
	木地板	1.实木复合地板 2.具体规格做法详见图纸设计及相关规范	m2	103.08

	橡胶板楼梯面层	1. PVC 塑胶地板踏步饰面 2. 3~5 厚自流坪 3. 30 厚水泥砂浆粉刷找平加护角筋	m2	48.36
	木质踢脚线	1. 80mm 高成品实木踢脚线 2. 部位：一二三层除卫生间、厨房外房间	m2	55.65
墙面装饰	块料墙面	1. 粘接层:20 厚 1:3 水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600 墙砖	m2	914.48
	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:欧松板板报墙	m2	23.42
	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:实木饰面板	m2	13.65
	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:格栅护墙板	m2	15.96
	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:石膏板抽缝 10mm（乳胶漆饰面）	m2	37.15
	成品定制实木造型柜体	1. 成品定制实木造型柜体 厚度 280mm，20mm 实木边框 2. 具体做法详见图纸设计	m2	20.6
	成品定制图案造型	教室成品定制太阳、云朵、雪花、动物造型等	项	1
	抹灰面油漆	1. 乳胶漆饰面 2. 二遍专用腻子找平 3. 10 厚水泥砂浆粉刷层 4. 界面剂一道	m2	2429.23
	抹灰面油漆	1. 墙面刷黑板漆 2. 具体做法详见图纸设计	m2	6.4
	木质装饰线	1. 40mm 成品实木装饰线	m	400.75
	木质装饰线	1. 50mm 成品实木装饰线	m	39
	木质装饰线	1. 60mm 成品实木装饰线	m	38.4
	金属装饰线	1. 部位:厨房阳角 2. 线条材料品种、规格、颜色:不锈钢护角	m	25.5
	塑料装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:100mm 宽*50mm 厚成品软质橡胶防撞带 2. 具体位置、做法详见图纸设计	m	70
	塑料装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:40mm*40mm*9 厚成品软质橡胶护角防撞条 2. 具体位置、做法详见图纸设计	m	244.8
天棚装饰	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50 系列轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:600*600 矿棉吸音板	m2	809.97
	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:铝合金吊顶专用龙骨 2. 面层材料品种、规格:600*600 铝扣板	m2	147.05

	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金吊顶专用龙骨 2.面层材料品种、规格:300*300 铝扣板	m2	174.58
	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:50 系列轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:9.5 厚石膏板(饰面刷乳胶漆) 3.跌级处:15 厚阻燃板+15 厚饰面板	m2	889.6
	抹灰面油漆	1.原顶面刷乳胶漆 2.具体位置、做法详见图纸设计	m2	47.87
	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 2.部位:梯段底部天棚	m2	55.61
	窗帘盒	窗帘盒: 1.基层:15 厚阻燃板 2.面层:9.5 厚石膏板(饰面刷乳胶漆)	m	123.4
防水工程	楼(地)面涂膜防水	部位:有水房间(单间面积>8 ㎡)地面 1.10 厚 1:3 水泥砂浆保护层 2.聚合物水泥基(JS)防水涂料两遍 3.30 厚 C20 细石混凝土找平层	m2	182.52
	楼(地)面涂膜防水	部位:有水房间(单间面积≤8 ㎡)地面 1.10 厚 1:3 水泥砂浆保护层 2.聚合物水泥基(JS)防水涂料两遍 3.30 厚 C20 细石混凝土找平层	m2	130.93
	墙面涂膜防水	部位:厨房及卫生间 1、聚合物水泥基(JS)防水涂料两遍,四周高 1800mm	m2	609.65
其他装饰	厨房低柜	1.公共卫生间浴室柜,宽 600mm 2.具体做法详见图纸设计	m	5.5
	厨房低柜	1.教室卫生间浴室柜,宽 450mm 2.具体做法详见图纸设计	m	16.8
	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:木质浴厕隔断	m2	22.24
	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:木质浴厕隔断(带安全抓杆)	m2	64.82
	硬木靠墙扶手	1.扶手材料种类、规格:实木楼梯靠墙扶手 2.具体规格做法详见图纸设计	m	60.8
	金属扶手、栏杆、栏板	1.楼梯间不锈钢栏杆扶手 2.具体规格做法详见图纸设计	m	35.2
	金属扶手、栏杆、栏板	1.二、三层教室不锈钢护窗栏杆 600mm 高 2.具体位置、规格做法详见图纸设计	m	44
	卫生间扶手	1.卫生间坐便器安全抓杆 2.具体材质、规格做法详见图纸设计	个	2
	镜面玻璃	1.卫生间成品镜子 2.具体规格做法详见图纸设计	m2	6.69

门窗工程	木质门	1.门代号及洞口尺寸:室内门 2.品种、厚度:成品实木复合烤漆门 3.含门套、门锁及配套五金	m2	147.06
	金属格栅窗	1.一层教室不锈钢防盗窗 2.具体位置、规格做法详见图纸设计	m2	54.87
	成品木门窗套	1.成品实木套线 2.部位：垭口套线 3.具体规格做法详见图纸设计	m	34.8
	成品木门窗套	1.成品实木套线 2.部位：窗口套线 3.具体规格做法详见图纸设计	m	658.75

五、现场部份影像资料






















































月圆映中秋 · 童心庆国庆






讲文明 懂礼貌
清
微笑
讲文明
人前我，谢谢你
我和人，不客气
对不起 没关系
礼貌用语
谢谢 不客气
公共场所 公说话



六、技术资料：

资料检查：核查原材料的合格证、复试报告；各项试验报告基本齐全、评定为合格；技术资料基本完整、齐全。

七、验收结论

通过对工程实体现场勘验，根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2018 的有关规定判定：周口市城乡一体化示范区社会事务管理局（教育事务）泰和幼儿园室内、室外附属工程及乾和幼儿园室内外装修工程项目采购 3 包项目施工质量基本符合相关规范要求，验收合格。

附件：

1、验收小组人名单及签字

验收小组人名单及签字

姓名	职 称	证书编号	签字
聂庆军	高级工程师	B 202009071501543	
柴家臣	工程师	C15902950900075	
朱团结	工程师	C202209741699000000959	

河南宏垒质量检测有限公司

2023 年 07 月 25 日

工程竣工验收单

工程名称	周口市城乡一体化示范区社会事务管理局（教育事务）泰和幼儿园室内、室外附属工程及乾和幼儿园室内外装修工程项目采购3包	合同编号	
施工单位	成都安泰如建设工程有限公司	验收日期	2023.07.25
初验问题整改情况			
验收结果	已按照合同约定完成全部施工内容，整体验收达到合格标准；		
施工单位	验收结论： 项目负责人： 单位（公章）：		
第三方验收单位	验收结论： 验收人员： 单位（公章）：		
建设单位	验收结论： 项目负责人： 单位（公章）：		