竣工验收报告

工程名称：2023 年商水县常庄险工除险加固工程

工程地点：商水县

施工企业：河南美肯建设工程有限公司

河南美肯建设工程有限公司中标的 2023 年商水县常庄险工除险加固工程项目，现已完工，我们组织施工企业，监理及业主单位有关人员进行了验收。

工程概况		常庄险工位于商水县黄寨填常庄村，沙河堤防桩号 218+800，该处由于受 2023 年 8 月 28 日强降雨水冲刷和洪水浸泡，堤防迎水面出现部分冲坑和滑塌，严重危及堤身安全。最新测量资料显示，因今年洪水冲刷，其堤坡土体部分滑塌，滑塌长度 60 米左右，滑塌部分高程 51.00m 左右。本次设计方案为：通过对出现险情的险工段采用坡面防护来达到稳定堤岸的目的，坡面采用抛石护岸。
完成情况		共完成抛石量：人工抛石 1121.79 立方米，船驳抛石 1682.69 立方米，钢筋块石笼 139.27 立方米。
工程质量		完成的质量全部合格
验收人员	监理代表	
	业主代表	
	企业代表	

业主单位签章

2024 年 5 月 13 日