竣工验收评估报告

西平县乡村振兴局 2023 年西平县

产业道路硬化建设项目（二标段）

编制单位：河南炳南工程技术服务有限公司

编制日期：二零二三年十二月

西平县乡村振兴局 2023 年西平县
产业道路硬化建设项目（二标段）竣工验收评估报告

西平县乡村振兴局:

我公司接受贵单位的委托，对西平县2023年产业道路硬化建设项目（二标段）进行实地勘察验收，同时对建设方（施工方）的提供的工程文件及资料按照国家有关规定进行公正、公平的审核。

现将现场勘查验收及审核结果报告如下:

一、基本情况

西平县2023年产业道路硬化建设项目（二标段），工程位于西平县专探乡水泉汪村，主要建设内容:1.水泉汪村村内道路C30混凝土道路2.5m宽、0.15m厚的道路长225m，2.水泉汪村村内道路C30混凝土道路4m宽、0.18m厚的道路长126m，3.水泉汪村村内道路C30混凝土道路6m宽、0.18m厚的道路长240m，4.水泉汪村村内道路C30混凝土道路7m宽、0.18m厚的道路长54m，5.水泉汪村村内道路C30混凝土道路8m宽、0.18m厚的道路长518m。

二、验收依据

施工合同书、中标通知书、开工报告、开工批复、投标文件、实施方案（含施工图纸）、竣工图纸等资料。

三、验收结果

经现场测量验收:新建成1.水泉汪村村内道路C30混凝土道路2.5m宽、0.15m厚的道路长206m，2.水泉汪村村内道路C30混凝土道路4m宽、0.18m厚的道路长126m，3.水泉汪村村内道路C30混凝

土道路 6m 宽、0.18m 厚的道路长 232m，4.水泉汪村村内道路 C30 混凝土道路 7m 宽、0.18m 厚的道路长 54m，5.水泉汪村村内道路 C30 混凝土道路 8m 宽、0.18m 厚的道路长 518m。

混凝土强度达到设计要求。

验收结论：水泉汪村村内道路设计要求 C30 混凝土道路 2.5m 宽、0.15m 厚的道路长 225m，水泉汪村村内道路实际施工 C30 混凝土道路 2.5m 宽、0.15m 厚的道路长 206m，道路长度缺少 19m。水泉汪村村内道路设计要求 C30 混凝土道路 6m 宽、0.18m 厚的道路长 240m，水泉汪村村内道路实际施工 C30 混凝土道路 6m 宽、0.18m 厚的道路长 232m，道路长度缺少 8m。工程质量符合设计标准，工程**合格。**

河南炳南工程技术服务有限公司

二零二三年十二月