# 竣工验收评估报告

西平县2023年农村通组入户

道路硬化建设项目（第十四标段）

编制单位：河南炳南工程技术服务有限公司

编制日期：二零二三年十二月

# 西平县2023年农村通组入户
# 道路硬化建设项目（第十四标段）竣工验收评估报告

西平县乡村振兴局：

我公司接受贵单位的委托，对西平县2023年农村通组入户道路硬化建设项目（第十四标段）进行实地勘察验收，同时对建设方（施工方）的提供的工程文件及资料按照国家有关规定进行公正、公平的审核。

现将现场勘查验收及审核结果报告如下：

## 一、基本情况

西平县2023年农村通组入户道路硬化建设项目（第十四标段），工程位于西平县专探乡大杨张村、老官陈村、于庄村，主要建设内容：1.大杨张村村内道路C25混凝土道路3m宽、0.15m厚的道路长262m，2.老官陈村村内道路C25混凝土道路3m宽、0.15m厚的道路长305m，3.老官陈村村内道路C25混凝土道路4m宽、0.18m厚的道路长445m，4.于庄村村内道路C25混凝土道路3m宽、0.15m厚的道路长334m。

## 二、验收依据

施工合同书、中标通知书、开工报告、开工批复、投标文件、实施方案（含施工图纸）、竣工图纸等资料。

## 三、验收结果

经现场测量验收：新建成1.大杨张村村内道路C25混凝土道路3m宽、0.15m厚的道路长255m，2.老官陈村村内道路C25混凝土道路3m宽、0.15m厚的道路长305m，3.老官陈村村内道路C25混凝土道

路 4m 宽、0.18m 厚的道路长 445m，4.于庄村村内道路 C25 混凝土道路 3m 宽、0.15m 厚的道路长 334m。

混凝土强度达到设计要求。

验收结论：大杨张村村内道路设计要求 C25 混凝土道路 3m 宽、0.15m 厚的道路长 262m，大杨张村村内道路实际施工 C25 混凝土道路 3m 宽、0.15m 厚的道路长 255m，道路长度缺少 7m。工程质量符合设计标准，工程**合格。**

河南炳南工程技术服务有限公司

二零二三年十二月