工程竣工验收报告

工程名称	栾川县陶湾镇人民政府陶湾镇搬迁安置项目君山变电站35KV君启线，君库线1#塔及10KV线路迁移改造工程项目				
工程地点	陶湾镇陶湾村				
建设单位	陶湾镇人民政府				
施工单位	河南泓发市政工程有限公司				
开工日期	2024.07.26	竣工日期	2024.11.26	验收日期	
施工内容	完成设计内电缆沟开挖，电力管线MPP管，镀锌钢管碳素波纹管敷设，管线穿越公路，沥青混凝土路开挖埋管恢复，电力检查井制作3座，完成钢管塔基础开挖，地脚螺栓定位，C30混凝土浇筑91.55mm3，地脚螺栓辅筋4.3T,组立安装23M钢管塔一基，杆塔重量15658.0kg,组立230*15m水泥杆2基，190*12m水泥杆1基，安装金具附件。敷设ZR-35kv-YJV22-3*300高压电缆420米，敷设ZR-10KV-YJV22-3*240高压电缆242米，制作安装加长冷缩35KV高压户外电缆终端头4套，10KV热缩电缆终端头4套。安装35KV避雷器2组，10KV避雷器1组。拆装高压计量箱1台，断路器1台，拆除原双回路角钢塔1基，水泥杆2基。				
验收意见及结论	同意				
参加验收人员签字					

建设单位意见	监理单位意见	施工单位意见
项目负责人：（签章） 年 月	监理工程师：（签章） 年 月 日	项目负责人：（签章） 年 月 日