竣工验收评估报告

西平县2023年农村通组入户

道路硬化建设项目（第十七标段）

编制单位：河南炳南工程技术服务有限公司

编制日期：二零二三年十二月

西平县2023年农村通组入户
道路硬化建设项目（第十七标段）竣工验收评估报告

西平县乡村振兴局：

我公司接受贵单位的委托，对西平县2023年农村通组入户道路硬化建设项目（第十七标段）进行实地勘察验收，同时对建设方（施工方）的提供的工程文件及资料按照国家有关规定进行公正、公平的审核。

现将现场勘查验收及审核结果报告如下：

一、基本情况

西平县2023年农村通组入户道路硬化建设项目（第十七标段），工程位于西平县专探乡衡坡村，主要建设内容:1.衡坡村村内道路C25混凝土道路4m宽、0.18m厚的道路长1087m。

二、验收依据

施工合同书、中标通知书、开工报告、开工批复、投标文件、实施方案（含施工图纸）、竣工图纸等资料。

三、验收结果

经现场测量验收:新建成1.衡坡村村内道路C25混凝土道路4m宽、0.18m厚的道路长1087m。

混凝土强度达到设计要求。

验收结论：施工方已按要求完成合同约定范围内的建设任务，质量符合设计标准，工程**合格。**

河南炳南工程技术服务有限公司

二零二三年十二月