# 建设工程造价咨询合同（初审）

合同编号：[20 ]初审 号

委托单位（甲方）：固始县审计局

受委托造价咨询公司（乙方）：中鼎誉润工程咨询有限公司固始分公司

按照《河南省政府投资建设项目审计条例》和《审计署聘请外部人员参与审计工作管理办法》的规定，根据工作需要，经公开选聘并报甲方局领导同意，甲方委托乙方对固始县西九华山景区4A提升改造建设项目工程竣工决算的造价进行审计（初审），工程送审金额9004924.32元。为了明确责任和权利，规范审计行为，特签订本协议。

第一条 审计目标和责任。根据甲方的工作安排，乙方依据有关政策法规、合同规范等完成工程造价审计。

第二条 审计工作时间。乙方应在60个日历天内完成审计工作，即自2022年1月10日开始审计，2022年3月10日向甲方出具正式初审审核报告。

第三条 审计服务费支付标准及支付方式。

1. 初审审计费用由基本费和审减额绩效费两部分组成。具体是：

初审基本费：按送审工程造价的1‰支付。

审减额绩效费：核减投资额500万以下部分按核减额的3.5%支付；核减投资额500-1000万元部分按核减额3%支付；



Scanned by CamScanner

核减额1000万元以上部分按按核减额 2.5%支付，累退计算。

注：（1）单项工程咨询付费金额在3000元以下时，按3000元付费；（2）因非乙方的原因项目评审停止，费用按咨询公司实际完成工作量占总工作量同比例支付。

2. 项目实施完成后，甲方根据财政支付的有关规定及时支付乙方审计服务费。乙方应提供发票、合同等结算依据。

第四条 审计工作要求。

1. 乙方应指派不少于3名专业人员组成审核组，其中注册造价师不得不于1人，造价员以上资格人员不少于2人。乙方审核组人员为：韦礼明、王恒、乔智莲、刘卫锋、袁晓争、彭蕾。

2. 审计期间乙方在甲方指定的工作地点独立完成审计工作任务，并应服从甲方的统一安排，接受甲方的指导和监督，遵守国家法律、法规和规章，遵守审计工作纪律和审计职业道德。

3. 乙方不得隐瞒审计发现的问题，严禁与被审计单位人员私下接触。

4. 乙方审计工作中，需要现场勘察工程时，应向甲方报告，由甲方安排建设单位、施工单位、监理单位、设计单位等相关人员予以配合。乙方的审核结果必须先向甲方报告，经甲方同意后方可与施工单位进行核对。核对签证的审计结果必须真实可靠，乙方对其审核结果负责，承担相应法律责



Scanned by CamScanner

5. 不准以任何形式徇私舞弊、损公肥私，不得瞒报、蓄意误报被审计项目或相关单位存在的问题。

第九条　其他未尽事宜，按国家有关法律法规执行。

第十条 本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

甲方（公章）：

法定代表人

或授权委托人：

乙方（公章）：

法定代表人 许华

或授权委托人：

签约时间：2021 年 1 月 10 日

签合同地址：固始县审计局



Scanned by CamScanner

# 固始县西九华山景区4A提升改造建设项目

# 竣工决算审核报告

编制单位：中鼎誉润工程咨询有限公司

编制日期：二零二二年五月十二日



Scanned by CamScanner

# 固始县西九华山景区4A提升改造建设项目

# 竣工决算审核报告

固始县审计局：

我公司接受贵单位委托，于2022年1月10日开始，对《固始县西九华山景区4A提升改造建设项目》进行竣工决算审核，并出具竣工决算审核报告。根据国家有关工程造价咨询业务的规定，我单位本着独立、客观、科学的工作原则和遵循公正、公平、公开的执业准则，按照工程造价咨询业务操作规程和行业规定要求，依照河南省、信阳市有关工程造价方面的法规、规则、规定，对委托项目实施了包括工程量核实、单价及总价核实等我们认为必要的计算程序。现将决算审核结果报告如下：

## 一、项目基本情况

固始县西九华山风景区位于固始县南部山区，现为国家AAAA级景区，观赏面积120平方公里，是中原地区最大的集“茶、竹、禅、山水情”为一体的生态旅游胜地。是固始县旅游产业发展的龙头景区，现为省级旅游度假区，河南省研学旅游示范基地。

2019年9月份，省文旅厅安排暗访组对全省51家景区进行暗访，固始县西九华山景区勉强达标，但省文旅厅也指





Scanned by CamScanner

（固文广旅字[2020]5号）和县政府领导批示；

2、《固始县西九华山4A提升改造项目实施方案》；

3、《关于请求拨付西九华山景区提升改造奖补资金的请示》（固文广旅字[2021]13号）和县政府领导批示；

4、建设单位认可的固始县西九华山景区4A提升改造建设项目合同协议书、项目预算书、项目决算书、项目竣工验收报告、项目采购发票、银行转账记录、相关的财务凭证及工程质量监理评估报告等资料；

5、现场勘察及其它影响审核结果的相关资料。

三、审核结果

1、项目合同金额9302254.25元（其中：环境整治金额2581591.12元，基础设施配套金额3316361.65元，智慧旅游系统金额2937158.48元，标识标牌金额467143.00元）。

2、项目送审决算金额9004924.32元（其中：景区环境整治金额2091911.13元，基础设施配套金额3252605.41元，智慧旅游系统金额3066214.78元，标识标牌升级金额594193.00元）。

3、项目审定金额8132920.11元（其中：环境整治金额1711861.13元，基础设施配套金额2824631.59元，智慧旅游系统金额3032237.39元，标识标牌金额564190.00元）。





Scanned by CamScanner

# 工程竣工结算审核定案单

单位：元

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 固始县西九华山景区4A提升改造建设项目 | 审核单位 | 中鼎誉润工程咨询有限公司 |
| 主管部门 | 固始县文化广电和旅游局 | 建设单位 | 河南西九华山旅游发展股份有限公司 |
| 工程地址 | 固始县西九华山景区 | | |

审核情况

| 审核内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 9,004,924.32 | 8,132,920.11 | 872,004.21 | |
| 审定结果 | 大写：捌佰壹拾叁万贰仟玖佰贰拾元壹角壹分 | | | ¥8,132,920.11 |

主管部门意见：（签章）

法定代表人或授权人：（签字或盖章）

年 月 日

建设单位意见：（签章）

法定代表人或授权人：（签字或盖章）

年 月 日

审核单位意见：（签章）

法定代表人或授权人：

（签字或盖章）

技术负责人：（签字并盖执业章）

年 月 日

Scanned by CamScanner

# 建设工程造价咨询合同（初审）

合同编号：[20 ]初审 号

委托单位（甲方）：固始县审计局

受委托造价咨询公司（乙方）：中鼎誉润工程咨询有限公司固始分公司

按照《河南省政府投资建设项目审计条例》和《审计署聘请外部人员参与审计工作管理办法》的规定，根据工作需要，经公开选聘并报甲方局领导同意，甲方委托乙方对固始县石佛店镇派出所办公楼工程工程竣工决算的造价进行审计（初审），工程送审金额1899102.73元。为了明确责任和权利，规范审计行为，特签订本协议。

第一条 审计目标和责任。根据甲方的工作安排，乙方依据有关政策法规、合同规范等完成工程造价审计。

第二条 审计工作时间。乙方应在60个日历天内完成审计工作，即自2022年9月20日开始审计，2022年10月20日向甲方出具正式初审审核报告。

第三条 审计服务费支付标准及支付方式。

1. 初审审计费用由基本费和审减额绩效费两部分组成。具体是：

初审基本费：按送审工程造价的1‰支付。

审减额绩效费：核减投资额500万以下部分按核减额的3.5%支付；核减投资额 500-1000 万元部分按核减额 3%支付；



Scanned by CamScanner

核减额1000万元以上部分按按核减额 2.5%支付，累退计算。

注：（1）单项工程咨询付费金额在3000元以下时，按3000元付费；（2）因非乙方的原因项目评审停止，费用按咨询公司实际完成工作量占总工作量同比例支付。

2. 项目实施完成后，甲方根据财政支付的有关规定及时支付乙方审计服务费。乙方应提供发票、合同等结算依据。

第四条 审计工作要求。

1. 乙方应指派不少于3名专业人员组成审核组，其中注册造价师不得不于1人，造价员以上资格人员不少于2人。乙方审核组人员为：韦礼明、王恒、乔智莲、刘卫锋、袁晓争、彭蕾。

2. 审计期间乙方在甲方指定的工作地点独立完成审计工作任务，并应服从甲方的统一安排，接受甲方的指导和监督，遵守国家法律、法规和规章，遵守审计工作纪律和审计职业道德。

3. 乙方不得隐瞒审计发现的问题，严禁与被审计单位人员私下接触。

4. 乙方审计工作中，需要现场勘察工程时，应向甲方报告，由甲方安排建设单位、施工单位、监理单位、设计单位等相关人员予以配合。乙方的审核结果必须先向甲方报告，经甲方同意后方可与施工单位进行核对。核对签证的审计结果必须真实可靠，乙方对其审核结果负责，承担相应法律责



Scanned by CamScanner

5. 不准以任何形式徇私舞弊、损公肥私，不得瞒报、蓄意误报被审计项目或相关单位存在的问题。

第九条　其他未尽事宜，按国家有关法律法规执行。

第十条 本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

甲方（公章）：

法定代表人

或授权委托人：

乙方（公章）：

法定代表人

或授权委托人：

签约时间：2022 年 9 月 20 日

签合同地址：固始县审计局



Scanned by CamScanner

# 固始县石佛店镇派出所办公楼工程

# 竣工结算审核报告

编制单位：中鼎誉润工程咨询有限公司

编制日期：二零二二年十月九日



Scanned by CamScanner

# 竣工结算审核报告

固始县审计局：

我公司接受贵单位委托，于2022年9月22日开始，对《固始县石佛店镇派出所办公楼工程》进行竣工结算审核，并出具竣工结算审核报告。根据国家有关工程造价咨询业务的规定，我单位本着独立、客观、科学的工作原则和遵循公正、公平、公开的执业准则，按照工程造价咨询业务操作规程和行业规定要求，依照河南省、信阳市有关工程造价方面的法规、规则、规定，对委托项目实施了包括工程量核实、单价及总价核实等我方认为必要的计算程序。现将结算审核结果报告如下：

一、工程基本情况

固始县石佛店镇派出所办公楼工程位于石佛店镇新街，建设内容包含土建装饰工程及水电安装工程，建筑层数为地上四层，建筑高度为14.7m，建筑轴线尺寸为34.9m*9.1m，基础为人工挖孔灌注桩，主体为框架结构，建筑面积为1197.08㎡。

本工程合同于2012年10月16日签订，合同工期为219日历天，合同总金额为1563000.00元。固始县石佛店镇人民政府为工程发包人，固始县建设建筑工程有限责任公司为工程总承包人，中海华咨询有限公司为工程监理单位。





Scanned by CamScanner

## 二、审核范围

该工程本次审核范围为建设工程施工合同协议书的协议范围、工程竣工图纸的设计范围和有关约定。

## 三、审核依据

1、清单编制依据《工程量清单项目计量规范（2013-河南）》，定额编制依据《河南省建筑工程工程量清单综合单价（2008）、河南省安装工程工程量清单综合单价（2008）》；

2、材料价格依据投标时材料价格，投标价格中无的参照工程施工档期《固始县材料价格信息》进行调整；

3、税率按3.413%计取；

4、本次审定金额中不包含夜间施工增加费、二次搬运费及冬雨季施工增加费、安全文明施工费及社会保障费；

5、建设单位认可的建设工程施工合同、工程招投标文件、工程竣工图纸、工程现场签证单及隐蔽工程验收记录等资料；

6、施工单位报送的工程竣工结算书；

7、现场勘察及其它影响审核结果的相关资料。

## 四、审核结果

1、工程合同签订金额：1563000.00元；

2、工程送审结算金额：1899102.73元；

3、工程本次审定金额：1664031.95元；

4、工程本次审减金额：235070.78元。





Scanned by CamScanner

# 工程竣工结算审核定案单

单位：元

| 工程名称 | 固始县石佛店镇派出所办公楼工程 | | 审核单位 | 中鼎誉润工程咨询有限公司 |
|---|---|---|---|---|
| 建设单位 | 固始县石佛店镇人民政府 | | 施工单位 | 固始县建设建筑工程有限责任公司 |
| 工程地址 | 固始县石佛店镇新街 | | | |
| 审核情况 | | | | |
| 审核内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备注 |
| | 1,899,102.73 | 1,664,031.95 | 235,070.78 | |
| 审定结果 | 大写：壹佰陆拾陆万肆仟零叁拾壹元玖角伍分 | | | ¥1,664,031.95 |

建设单位意见：（签章）

法定代表人或授权人：（签字或盖章）

年　月　日

施工单位意见：（签章）

法定代表人或授权人：（签字或盖章）

年　月　日

审核单位意见：（签章）

法定代表人或授权人：

（签字或盖章）

技术负责人：（签字并盖执业章）

2021年10月9日

Scanned by CamScanner

# 建设工程造价咨询合同（初审）

合同编号：[20 ]初审 号

委托单位（甲方）：固始县审计局

受委托造价咨询公司（乙方）：中鼎誉润工程咨询有限公司固始分公司

按照《河南省政府投资建设项目审计条例》和《审计署聘请外部人员参与审计工作管理办法》的规定，根据工作需要，经公开选聘并报甲方局领导同意，甲方委托乙方对固始县陈淋子镇汪岭大桥建设工程项目工程竣工决算的造价进行审计（初审），工程送审金额21278939.45元。为了明确责任和权利，规范审计行为，特签订本协议。

第一条 审计目标和责任。根据甲方的工作安排，乙方依据有关政策法规、合同规范等完成工程造价审计。

第二条 审计工作时间。乙方应在60个日历天内完成审计工作，即自2022年1月18日开始审计，2022年2月18日向甲方出具正式初审审核报告。

第三条 审计服务费支付标准及支付方式。

1. 初审审计费用由基本费和审减额绩效费两部分组成。具体是：

初审基本费：按送审工程造价的1‰支付。

审减额绩效费：核减投资额500万以下部分按核减额的3.5%支付；核减投资额 500-1000 万元部分按核减额 3%支付；



Scanned by CamScanner

核减额1000万元以上部分按按核减额 2.5%支付，累退计算。

注：（1）单项工程咨询付费金额在3000元以下时，按3000元付费；（2）因非乙方的原因项目评审停止，费用按咨询公司实际完成工作量占总工作量同比例支付。

2. 项目实施完成后，甲方根据财政支付的有关规定及时支付乙方审计服务费。乙方应提供发票、合同等结算依据。

第四条 审计工作要求。

1. 乙方应指派不少于3名专业人员组成审核组，其中注册造价师不得不于1人，造价员以上资格人员不少于2人。乙方审核组人员为：韦礼明、王恒、乔智莲、刘卫锋、袁晓争、彭蕾。

2. 审计期间乙方在甲方指定的工作地点独立完成审计工作任务，并应服从甲方的统一安排，接受甲方的指导和监督，遵守国家法律、法规和规章，遵守审计工作纪律和审计职业道德。

3. 乙方不得隐瞒审计发现的问题，严禁与被审计单位人员私下接触。

4. 乙方审计工作中，需要现场勘察工程时，应向甲方报告，由甲方安排建设单位、施工单位、监理单位、设计单位等相关人员予以配合。乙方的审核结果必须先向甲方报告，经甲方同意后方可与施工单位进行核对。核对签证的审计结果必须真实可靠，乙方对其审核结果负责，承担相应法律责



Scanned by CamScanner

5. 不准以任何形式徇私舞弊、损公肥私，不得瞒报、蓄意误报被审计项目或相关单位存在的问题。

第九条　其他未尽事宜，按国家有关法律法规执行。

第十条 本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

甲方（公章）：

法定代表人

或授权委托人：

乙方（公章）：

法定代表人

或授权委托人：

签约时间：2022 年 1 月 18 日

签合同地址：固始县审计局



Scanned by CamScanner

# 固始县陈淋子镇汪岭大桥建设工程项目

# 竣工决算审核报告

编制单位：中鼎誉润工程咨询有限公司

编制日期：二零二二年七月十五日



Scanned by CamScanner

# 固始县陈淋子镇汪岭大桥建设工程项目

# 竣工决算审核报告

**固始县审计局：**

我公司接受贵单位委托，于2022年1月18日开始，对《固始县陈淋子镇汪岭大桥建设工程项目》进行竣工决算审核，并出具竣工决算审核报告。根据国家有关工程造价咨询业务的规定，我单位本着独立、客观、科学的工作原则和遵循公正、公平、公开的执业准则，按照工程造价咨询业务操作规程和行业规定要求，依照河南省、信阳市有关工程造价方面的法规、规则、规定，对委托项目实施了包括工程量核实、单价及总价核实等我们认为必要的计算程序。现将决算审核结果报告如下：

## 一、项目基本情况

固始县陈淋子镇汪岭大桥建设工程项目位于固始县陈淋子镇，路线北起于长江河北岸与Y013平面交叉处，起点桩号K0+000，自北向南，上跨越长江河后止于对岸提顶道路，终点桩号K0+338.441，全长338.441m。本项目实施起点K0+000，实施终点K0+338.441，实施范围路线长度0.338km（其中：桥梁长度243.02米）。本项目采用四级公路技术标准，设计速度20km/h，桥头道路顺接过渡段路基宽度与桥同宽为12m，路面宽11m，路拱横坡1.5%，土路肩横坡度3%。

本项目路面结构采用水泥混凝土面层+半刚性基层的形式（24cm厚水泥混凝土面层+18cm厚4.5%水泥稳定碎石）。





Scanned by CamScanner

4、建设单位认可的项目合同协议书，补充协议书、项目招标文件、项目投标文件，最终版施工图纸、工程现场签证单及采购合同等资料；

5、施工单位报送的工程竣工决算书；

6、现场勘察及其它影响审核结果的相关资料。

四、审核结果

1、项目合同总金额为11306030.00元（其中：第100章（总则）金额为474458.00元，第200章（路基）金额为3703081.00元，第300章（路面）金额为718036.00元，第400章（桥梁、涵洞）金额为6118345.00元，第600章(安全设施及预埋管线)金额为292110.00元）。

2、项目送审金额为21278939.45元（其中：第100章（总则）金额为1303895.40元，第200章（路基）金额为6210886.94元，第300章（路面）金额为562645.93元，第400章（桥梁、涵洞）金额为9813964.20元，第600章(安全设施及预埋管线)金额为2888983.05元，变更增加金额为498563.93元）。

3、项目审定总金额为18458185.64元（其中：第100章（总则）金额为401645.47元，第200章（路基）金额为2991761.28元，第300章（路面）金额为460480.19元，第400章（桥梁、涵洞）金额为10084435.57元，第600章（安全设施及预埋管线）金额为1552282.99元，变更增加金额为2967580.14元）。



Scanned by CamScanner

4、项目审减金额为2820753.81元（其中：第100章（总则）审减金额为902249.93元，第200章（路基）审减金额为3219125.66元，第300章（路面）审减金额为102165.74元，第400章（桥梁、涵洞）审增金额为270471.37元，第600章（安全设施及预埋管线）审减金额为1336700.06元，变更增加金额为2469016.21元）。

**五、审减原因**

**（一）第100章（总则）审减金额为902249.93元。**

1、信息化系统（暂估价）：送审金额为52500.00元，审定金为0.00元，审减金额为52500.00元。审减原因，信息化系统无明细资料，审计时无法计算，故本次审减。

2、临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护）：送审金额为629736.88元，审定金额为0.00元，审减金额629736.88元。审减原因，此部分内容根据补充合同的约定，已在合同外变更增加（签证单1）中单独计算。

3、临时供电设施架设、维护与拆除：送审金额为129157.05元，审定金额为9144.00元，审减金额120013.05元。审减原因，送审决算增加金额无计算依据。

4、拌和站：送审金额为100000.00元，审减金额为100000.00元，审减原因，此项费用投标时已综合考虑，决算时不在单独计算。

**（二）第200章（路基）审减金额为3219125.66元。**

1、送审金额为6210886.94元，审定金额为2991761.28元，审





Scanned by CamScanner

# 工程竣工结算审核定案单

单位：元

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 固始县陈淋子镇汪岭大桥建设工程项目 | 审核单位 | 中鼎誉润工程咨询有限公司 |
| 建设单位 | 固始县交通运输局 | 施工单位 | 河南普信建设工程有限公司 |
| 工程地址 | 固始县陈淋子镇 | | |

| 审核情况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 审核内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备注 |
| | 21,278,939.45 | 18,458,185.64 | 2,820,753.81 | |
| 审定结果 | 大写：壹仟捌佰肆拾伍万捌仟壹佰捌拾伍元陆角肆分 | | | ￥18,458,185.64 |

| | | |
|---|---|---|
| 建设单位意见：（签章）<br>法定代表人或授权人：（签字或盖章）<br>年　月　日 | 施工单位意见：（签章）<br>法定代表人或授权人：（签字或盖章）<br>年　月　日 | 审核单位意见：（签章）<br>法定代表人或授权人：<br>（签字或盖章）<br>技术负责人：（签字并盖执业章）<br>年　月　日 |

Scanned by CamScanner

# 建设工程造价咨询合同（初审）

合同编号：[20 ]初审 号

委托单位（甲方）：固始县审计局

受委托造价咨询公司（乙方）：中鼎誉润工程咨询有限公司固始分公司

按照《河南省政府投资建设项目审计条例》和《审计署聘请外部人员参与审计工作管理办法》的规定，根据工作需要，经公开选聘并报甲方局领导同意，甲方委托乙方对固始县产业集聚区周小河道路及其配套工程（蓼北路-黄河路）工程竣工决算的造价进行审计（初审），工程送审金额13602928.82元。为了明确责任和权利，规范审计行为，特签订本协议。

第一条 审计目标和责任。根据甲方的工作安排，乙方依据有关政策法规、合同规范等完成工程造价审计。

第二条 审计工作时间。乙方应在60个日历天内完成审计工作，即自2022年5月20日开始审计，2022年7月20日向甲方出具正式初审审核报告。

第三条 审计服务费支付标准及支付方式。

1. 初审审计费用由基本费和审减额绩效费两部分组成。具体是：

初审基本费：按送审工程造价的1‰支付。

审减额绩效费：核减投资额500万以下部分按核减额的



Scanned by CamScanner

3.5%支付；核减投资额 500-1000 万元部分按核减额 3%支付；核减额 1000 万元以上部分按按核减额 2.5%支付，累退计算。

注：（1）单项工程咨询付费金额在 3000 元以下时，按 3000 元付费；（2）因非乙方的原因项目评审停止，费用按咨询公司实际完成工作量占总工作量同比例支付。

2. 项目实施完成后，甲方根据财政支付的有关规定及时支付乙方审计服务费。乙方应提供发票、合同等结算依据。

第四条 审计工作要求。

1. 乙方应指派不少于 3 名专业人员组成审核组，其中注册造价师不得不于 1 人，造价员以上资格人员不少于 2 人。乙方审核组人员为：韦礼明、王恒、乔智莲、刘卫锋、袁晓争、彭蕾。

2. 审计期间乙方在甲方指定的工作地点独立完成审计工作任务，并应服从甲方的统一安排，接受甲方的指导和监督，遵守国家法律、法规和规章，遵守审计工作纪律和审计职业道德。

3. 乙方不得隐瞒审计发现的问题，严禁与被审计单位人员私下接触。

4. 乙方审计工作中，需要现场勘察工程时，应向甲方报告，由甲方安排建设单位、施工单位、监理单位、设计单位等相关人员予以配合。乙方的审核结果必须先向甲方报告，经甲方同意后方可与施工单位进行核对。核对签证的审计结



Scanned by CamScanner

者达成默契;

5. 不准以任何形式徇私舞弊、损公肥私，不得瞒报、蓄意误报被审计项目或相关单位存在的问题。

第九条　其他未尽事宜，按国家有关法律法规执行。

第十条 本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

甲方（公章）:

法定代表人

或授权委托人:

乙方（公章）:

法定代表人

或授权委托人:

签约时间: 2022 年 5 月 20 日

签合同地址: 固始县审计局



Scanned by CamScanner

# 固始县产业集聚区周小河道路及其配套工程

# （蓼北路~黄河路）

# 竣工结算审核报告

编制单位：中鼎誉润工程咨询有限公司

编制日期：二零二二年九月二十八日



Scanned by CamScanner

# 固始县产业集聚区周小河道路及其配套工程（蓼北路~黄河路）竣工结算审核报告

固始县审计局：

我公司接受贵单位委托，于2022年5月20日开始，对《固始县产业集聚区周小河道路及其配套工程（蓼北路~黄河路）》进行竣工结算审核，并出具竣工决算审核报告。根据国家有关工程造价咨询业务的规定，我单位本着独立、客观、科学的工作原则和遵循公正、公平、公开的执业准则，按照工程造价咨询业务操作规程和行业规定要求，依照河南省、信阳市有关工程造价方面的法规、规则、规定，对委托项目实施了包括工程量核实、单价及总价核实等我们认为必要的计算程序。现将结算审核结果报告如下：

一、项目基本情况

本工程南起蓼北路，北至黄河路，工程全长约735.628米（包含混凝土主道路、雨水管道、污水管道、绿化及照明灯等工程）。道路规划红线宽为24米，规划横断面布置为4米（人行道）+16米（车行道）+4米（人行道）。车行道路面结构总厚58cm，自上而下分别为22cm厚C35混凝土面层+18cm厚5%水泥稳定碎石基层+18cm厚4%水泥稳定碎石底基层。人行道结构总厚度为26cm，自上而下分别为6cm厚透水砖+2cm厚1:3干硬性水泥砂浆+18cm厚透水水泥稳定碎石。道路侧石、边石及树池材质均为花岗岩，污水管道DN400～DN800为





Scanned by CamScanner

6、建设单位认可的工程结算书；

7、现场勘察及其它影响审核结果的相关资料。

四、审核结果

1、工程合同总金额为 10525785.22 元。

2、工程送审决算总金额 13602928.82 元。

3、本次审定总金额为 11839318.97 元。

4、本次审减总金额为 1763609.85 元。

五、审增审减原因

1、道路工程：送审金额为 6494440.25 元，本次审定金额为 6029482.17 元，审减金额为 464958.08 元。主要审减原因为依据固始县信息价对花岗岩路侧石价格的调整，依据竣工资料对车行道及人行道部分项目工程量的调整，将水泥混凝土路面拉纹变更为刻纹计算在第 6 大项签证 005 中，具体内容详见竣工结算书。

2、绿化工程：送审金额为 437842.44 元，本次审定金额为 387662.62 元，审减金额为 50179.82 元，主要审减原因为根据竣工图纸及竣工资料对树池土方挖填工程量的调整，具体内容详见竣工结算书。

3、污水工程：送审金额为 1740032.32 元，本次审定金额为 1215733.20 元，审减金额为 524299.12 元，主要审减原因为依据竣工资料及影像资料对土方挖填、管道长度及管道回填砂等工程量的调整，具体内容详见竣工结算书。



Scanned by CamScanner

# 工程竣工结算审核定案单

单位：元

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 固始县产业集聚区周小河道路及其配套工程（蓼北路~黄河路） | 审核单位 | 中鼎誉润工程咨询有限公司 |
| 建设单位 | 固始县产业集聚区管理委员会 | 施工单位 | 固始通利市政工程有限公司 |
| 工程地址 | 固始县产业集聚区 | | |

审核情况

| 审核内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 13,602,928.82 | 11,839,318.97 | 1,763,609.85 | |
| 审定结果 | 大写：壹仟壹佰捌拾叁万玖仟叁佰壹拾捌元玖角柒分 | | | ¥11,839,318.97 |

| 建设单位意见：（签章） | 施工单位意见：（签章） | 审核单位意见：（签章） |
|---|---|---|
| 法定代表人或授权人：（签字或盖章） | 法定代表人或授权人：（签字或盖章） | 法定代表人或授权人：（签字或盖章） |
| 年 月 日 | 年 月 日 | 技术负责人：（签字并盖执业章） |
| | | 年 月 日 |

Scanned by CamScanner